

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Αθήνα, 09 - 02 - 2023

Αριθμ. Πρωτ.: 42962

**Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 196-197
Τ. Κ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Ρούσσος
Τηλέφωνο : 210-64.44.523**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 14.10.2022 ένστασης της Κ/Ξ «Φορέας ΑΤΕΒΕ – Νικολαΐδης Ιωάννης του Θεοδώρου» αναδόχου του Έργου: «Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών».

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του Έργου 6.319.597,03€ (πλέον Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1- Τις διατάξεις:

- 1.1** Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- 1.2** Των παρ. 1α και 12 του άρθρου 87 ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.».

- 1.3 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- 1.4 του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
- 1.5 του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ...».
- 1.6 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
- 1.7 του π.δ. 83/09-07-2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- 1.8 του π.δ. 84/09-07-2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 309/16-09-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 772) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».
3. Την υπ' αριθμ. 301258/27-10-2021 (Β' 6778) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου, Διατάκτη και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α'133)».
4. την υπ' αριθμ. ΑΤΝΣΥ/οικ.52/12-07-2018 (Β' 3435) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Οργανικής Μονάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ για την επεξεργασία αποφάσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 4412/2016».
5. Την αριθ. 125683/21.04.2022 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση, Συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων α) του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών Εποπτευομένων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) των δύο (2) Τμημάτων του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 356393 /14.11.2022 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Υποδομών «Παραπομπή των θεμάτων προς γνωμοδότηση στα Τμήματα Α και Β του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

1. Την από **14-10-2022** ένσταση της **Κ/Ξ «Φορέας ΑΤΕΒΕ – Νικολαΐδης Ιωάννης του Θεοδώρου»**, αναδόχου του έργου: **«Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»**, που **στρέφεται κατά:**
 - Του με αρ. πρωτοκόλλου 86759/04-10-2022 εγγράφου, το οποίο κοινοποιήθηκε στις 05-10-2022, με το οποίο απορρίφθηκε μερικώς η πρόταση που υποβλήθηκε από την

ανάδοχο με το υπ' αριθμ. πρωτ. 66334/27-07-2022 έγγραφο, για τον υπολογισμό της δαπάνης αναθεώρησης συγκεκριμένων άρθρων με τη χρήση συντελεστών αναθεώρησης ομοειδών άρθρων, που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ 5983/τ. Β'/20.12.2021 «συντελεστές αναθεώρησης Α', Β', Γ' τριμήνου 2021» και 2735'τ. Β'/02.06.2022 «συντελεστές αναθεώρησης Δ' τριμήνου 2021»

2. Την υπ' αιθμ. Πρωτ. 94631/31-10-2022 **Εισήγηση** της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, Ν. Θεσσαλονίκης ως Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, με τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της επί της ένστασης καθώς και τον φάκελο της υπόθεσης με τα συμβατικά τεύχη.
3. Την **εμπρόθεσμη πρόσκληση** του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προς την ανάδοχο, προκειμένου να συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών της **10-01-2023**, το γεγονός ότι συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη οι νόμιμοι εκπρόσωποι της αναδόχου και διατύπωσαν τις απόψεις τους επί της ένστασης στην Συνεδρίαση του επί της ένστασης στη Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών /Α'.
4. Την υπ' αριθμ. **Πράξη 4 / Συνεδρίαση 1 /10-01-2023 κατά πλειοψηφία** γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

και επειδή:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 87 ν. 4782/2021 (Α' 36), με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 174 του ν. 4412/2016: «1.α. Κατά των εκτελεστών, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α' 184), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.
 1. β. Ένσταση ασκείται επίσης και κατά πράξεων της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά. Στην περίπτωση αυτήν, η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.
 2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η Προϊσταμένη Αρχή οφείλουν, κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών τους, να μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για

την άσκησή της, το αποφαινόμενο όργανο, καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 175, περί δικαστικής επίλυσης διαφορών.

3. Με την ένσταση εξετάζονται τόσο η νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της υπόθεσης. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την άσκηση της ένστασης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου.

4. Η ένσταση πρέπει να αναφέρει την πράξη ή την παράλειψη, κατά της οποίας στρέφεται, σύντομο ιστορικό της σύμβασης και της διαφωνίας, τους λόγους, στους οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός που υποβάλλει την ένσταση και ορισμένα αιτήματα. Η ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της προσβαλλόμενης πράξης, εφόσον αυτή έχει κοινοποιηθεί.».

2. Η ανάδοχος του εν θέματι έργου άσκησε την από 14.10.2022 ένσταση, κατά του με αρ. πρωτοκόλλου 86759/04-10-2022 εγγράφου, το οποίο κοινοποιήθηκε στις 05-10-2022, με το οποίο απορρίφθηκε μερικώς η πρόταση που υποβλήθηκε από την ανάδοχο με το υπ' αριθμ. πρωτ. 66334/27-07-2022 έγγραφο, για τον υπολογισμό της δαπάνης αναθεώρησης συγκεκριμένων άρθρων με τη χρήση συντελεστών αναθεώρησης ομοειδών άρθρων, που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ 5983/τ. Β'/20.12.2021 «συντελεστές αναθεώρησης Α', Β', Γ' τριμήνου 2021» και 2735'τ. Β'/02.06.2022 «συντελεστές αναθεώρησης Δ' τριμήνου 2021» **και αιτείται** την έγκριση του Α' πίνακα συντελεστών αναθεώρησης, όπως αυτός κατατέθηκε με το ανωτέρω έγγραφο, προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίησή του σε λογαριασμό και η πληρωμή του.

3. Η ανωτέρω ένσταση ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ίσχυε, είναι εμπρόθεσμη και συνεπώς είναι εξεταστέα.

4. Στις 31.07.2019 υπογράφηκε μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση εκτέλεσης του υπόψη έργου, ποσού 3.665.815,27€ (με ΦΠΑ 24%), με συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τριάντα έξι (36) μήνες, ήτοι μέχρι 31.07.2022, προθεσμία που έχει παραταθεί μέχρι 28.10.2022.

5. Κατόπιν της έκδοσης της με αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016» (ΦΕΚ 5983/Τ'Β/20-12-2021) και της με αριθμό 17587/19-01-2022 Εγκυκλίου 1 του ιδίου ως άνω Υπουργού για το ίδιο θέμα, όπου προβλέπεται ότι για τις εργασίες των οποίων οι συντελεστές αναθεώρησης δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση αναθεωρούνται με χρήση άρθρων ομοειδών εργασιών, η ανάδοχος, με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 66334/27-07-2022 έγγραφό της, αιτήθηκε την έγκριση της ΔΥ για χρήση συντελεστών αναθεώρησης ομοειδών εργασιών. Η Δ.Υ., με το προσβαλλόμενο με την υπό κρίση ένσταση έγγραφό της, δέχτηκε μόνο την αιτιολόγηση κάποιων άρθρων ως ομοειδή, απορρίπτοντας την αιτιολόγηση των υπολοίπων.

6. Προς υποστήριξη του αιτήματός της η ανάδοχος ισχυρίζεται τα εξής:

6.1. Ο υποβληθείς 1ος Πίνακας Υπολογισμού Αναθεώρησης έχει συνταχθεί κατά τα προβλεπόμενα και περιλαμβάνει κωδικούς αναθεώρησης των κατά το δυνατόν πλησιέστερων άρθρων ομοειδών εργασιών

6.2. Το πνεύμα της Εγκυκλίου 1/22 είναι να καταστεί οπωσδήποτε δυνατός ο υπολογισμός της δαπάνης αναθεώρησης με χρήση των δημοσιευμένων σε ΦΕΚ συντελεστών, αυτούσιων ή ομοειδών εργασιών, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί συντελεστές αναθεώρησης για το σύνολο των άρθρων των Αναλυτικών Τιμολογίων, μετά από συνεννόηση αναδόχου και Διευθύνουσας Υπηρεσίας

6.3. Πουθενά στη συγκεκριμένη εγκύκλιο ή σε άλλη ερμηνευτική οδηγία δεν αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η Υπηρεσία αδυνατεί να προτείνει ομοειδή άρθρα για αναθεώρηση, προβλέπεται αναμονή για την έκδοση νέων συντελεστών ή οδηγιών από το αρμόδιο Υπουργείο για την αντιμετώπιση του θέματος (όπως διατυπώνεται στην απάντηση της Υπηρεσίας σας) και

6.4. Η εταιρία ζημιώνεται οικονομικά κατά το αντίστοιχο ποσό της μη πιστοποιημένης σε Λογαριασμό δαπάνης για τις εργασίες που επιδέχονται αναθεώρησης».

7. Από τα στοιχεία του φακέλου του έργου και όσα αναπτύχθηκαν κατά την εξέταση της ένστασης, παρατηρούνται τα εξής: Ο θεσμός της αναθεώρησης των βασικών τιμών των ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων των δημοσίων έργων έχει επιβληθεί από πολλών ετών και εφαρμόζεται από όλους τους νόμους που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων (ΝΔ 1266/72, Ν 1418/84 και ΠΔ 609/85, Ν 3669/2008 και 4412/2016). Σύμφωνα με το θεσμό της αναθεώρησης, **όλες οι βασικές τιμές αναθεωρούνται ανά τρίμηνο** βάσει πορισμάτων ειδικής επιτροπής η οποία καθορίζει τους συντελεστές αναθεώρησης (άρθρο 153 Ν 4412/2016), η δε αναθεώρηση καλύπτει το κόστος των υλικών ημερομισθίων κ.λπ., και ο ανάδοχος δεν μπορεί να αμφισβητήσει τους συντελεστές, ούτε και μπορεί, επικαλούμενος την άνοδο των τιμών να αξιώσει αναπροσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος πέραν της αναθεώρησης ή την διάλυση της σύμβασης λόγω απρόβλεπτης μεταβολής της συνθηκών (παρ. 16 του άρθρου 153). Κατά τα τελευταία έτη ο θεσμός της αναθεώρησης αδράνησε, λόγω και του γεγονότος ότι παρατηρήθηκαν μηδενικοί ή και αρνητικοί συντελεστές, οπότε διά νόμου τέθηκε σε προσωρινή αναστολή. Πλην όμως λόγω της πρόσφατης σημαντικής αναπροσαρμογής των τιμών εξ αιτίας του πολέμου της Ουκρανίας και του προηγηθέντος lock down εξ αιτίας της πανδημίας, τροποποιήθηκε το άρθρο 153 και χορηγήθηκε στον Υπουργό ΥΜΕ η δυνατότητα καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης (τελ. εδάφιο της παρ. 23 του άρθρου 153). Βάσει της εκδοθείσας κατά τα άνω σχετικής απόφασης με αριθμό 359881/10-12-2021, καθορίστηκαν για κάποια άρθρα των τιμολογίων ποσοστά αναθεώρησης, ενώ με την υπ' αριθ. 17587/19-01-2022 Εγκυκλίου (με αριθ.) 1 του ιδίου ως άνω Υπουργού, προβλέπεται ότι εργασίες των οποίων οι συντελεστές αναθεώρησης δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση αναθεωρούνται με χρήση άρθρων ομοειδών εργασιών, θεώρησε δηλαδή η Εγκύκλιος ότι η αναφορά της ΥΑ σε συγκεκριμένα άρθρα των τιμολογίων τα οποία αναθεωρούνται είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, ενώ οι υπόλοιπες εργασίες που δεν αναφέρονται **αναθεωρούνται και αυτές**, αναλόγως

με αναφορά σε ομοειδή άρθρα που περιλαμβάνονται στην απόφαση, ήτοι συσχετίζονται οι εργασίες αυτές με εργασίες ρητώς αναθεωρούμενες και αναθεωρούνται κατά την κρίση της υπηρεσίας. Επομένως δεν μπορεί η αναθέτουσα αρχή να απορρίπτει αιτήματα αναθεώρησης για τέτοιες εργασίες υπό το πρόσχημα ότι δεν ανευρίσκει ομοειδείς εργασίες στον κατάλογο που περιλαμβάνεται στην απόφαση, αλλά οφείλει να αιτιολογεί και να κρίνει αν οι προτεινόμενες από τον ανάδοχο εργασίες είναι ομοειδείς και αν δεν είναι να ανευρίσκει άλλες κατά την άποψή της ομοειδείς, να χρησιμοποιεί δε για την αναθεώρηση αυτές τις (κατά την άποψή της) ομοειδείς.

8. Εν προκειμένω λοιπόν η ανάδοχος, με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 66334/27-07-2022 έγγραφό της, αιτήθηκε την έγκριση της ΔΥ για χρήση συντελεστών αναθεώρησης ομοειδών εργασιών, η δε Δ.Υ., με το προσβαλλόμενο με την υπό κρίση ένσταση έγγραφό της, δέχτηκε μόνο την αιτιολόγηση κάποιων άρθρων ως ομοειδών, απορρίπτοντας την αιτιολόγηση των υπολοίπων, ενώ απείχε από την ανεύρεση άλλων άρθρων που κατά την κρίση της κρίνονται πλέον ομοειδή.

9. Για το λόγο αυτό και επειδή κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί η Δ.Υ. να απέχει από τον καθορισμό των (κατά την κρίση της) ομοειδών εργασιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που περιλαμβάνεται στην Υ.Α. και ο οποίος κατά την προαναφερθείσα εγκύκλιο είναι ενδεικτικός, οφείλει να προβεί σε αναθεώρηση των τιμών, ύστερα από έλεγχο και εντοπισμό στα ισχύοντα τιμολόγια των τυχόν ομοειδών εργασιών, προτείνοντας συγκεκριμένα άρθρα ή σύνθεση ομοειδών άρθρων, ώστε να υπολογιστεί και να οριστεί ο συντελεστής αναθεώρησης για τις συγκεκριμένες εργασίες και να χορηγηθεί, σε κάθε περίπτωση, η ενδεδειγμένη αναθεώρηση από την Υπηρεσία.

Αλλιώς, αν επιμένει ότι δεν μπορεί να εντοπίσει άλλες περισσότερο ομοειδείς εργασίες στον κατάλογο, πρέπει να αποδεχτεί τη σχετική πρόταση της αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη **μερική αποδοχή** της από **14.10.2022** ένστασης της **«Κ/Ξ «Φορέας ΑΤΕΒΕ – Νικολαΐδης Ιωάννης του Θεοδώρου»**, αναδόχου του έργου: **«Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»**, και συγκεκριμένα, **για τον προσδιορισμό συντελεστών αναθεώρησης**, διότι η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εξεύρει για όλες τις εργασίες ομοειδείς εργασίες για τον προσδιορισμό συντελεστή αναθεώρησης, σύμφωνα με την με αριθμό 17587/19-01-2022 Εγκύκλιο 1 του Υπουργού ΥΜΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας της Υπηρεσίας, θα πρέπει να γίνεται δεκτή από αυτή η σχετική πρόταση της αναδόχου.

Την **απόρριψη κατά τα λοιπά** της ένστασης, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία οφείλει να μεριμνήσει για την αμελλητί κοινοποίησή της και προς στον Ανάδοχο, ενημερώνοντάς μας σχετικά.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νομός Θεσσαλονίκης
Δήμος Νεάπολης - Συκεών
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λεχόβου 4, Τ.Κ. 566 26, Συκές
(Σε δύο αντίγραφα, με την παράκληση το ένα να επιδοθεί
στον ενιστάμενο με απόδειξη και να μας σταλεί το αποδεικτικό επίδοσης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠ.Υ.ΜΕ.
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Γ.Γ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γενική Δ/ση Υ.Λι.Κ.Υ.
2. κ. Α. Κοτσώνη, Πρόεδρο Σ.Δ.Ε./Τ.Κ. (Γεν. Δ/ντή Υ.Λι.Κ.Υ.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αυτ. Τμήμα Νομ. Στήριξης Γ.Γ.Υ.